

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নামঃ “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোথিয়েটার, রংপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোথিয়েটার, ঢাকা।

মন্ত্রণালয়ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

- প্রকল্প অনুমোদন: ০৭/০৯/২০২১ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়।
- প্রশাসনিক অনুমোদন: ২১/১১/২০২১ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা।
- বাস্তবায়নকাল: ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪।
- চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ: ১৫৪০.০০ লক্ষ টাকা। (রাজস্ব ৩০.০০ লক্ষ, মূলধন ১৫১০.০০ লক্ষ)
- চলতি অর্থবছরে অবমুক্তকৃত অর্থ: ৯৭৭.০০ লক্ষ টাকা। (রাজস্ব ২২.০০ লক্ষ, মূলধন ৯৫৫.০০ লক্ষ)
- মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ৮৪৮.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি: ৮৬.৮৫%, বাস্তব অগ্রগতি: ৮৮.২২%
- ক্রমপূঞ্জিতঃ আর্থিক অগ্রগতিঃ ১.৮২%, বাস্তব অগ্রগতিঃ ২.৩৪%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

➤ রংপুর একটি আধুনিক নভোখিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তা করা।

➤ শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে ফুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিত করা।

➤ মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইনট্রফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রংপুর নভোখিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা।

প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা

- ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর এর ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভূমির সীমানা নির্ধারণ ও ডিজিটাল সার্ভে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।
- রংপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৪ ধারা জারি করা হয়েছে।
- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং প্রণয়ন করা হয়েছে।
- রংপুর জেলা প্রশাসন বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য চ,৩চ,৩চ,চ৪চ.১২ টাকা চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।
- রংপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক চ ধারা জারি করা হয়েছে।

পকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

সুনির্দিষ্ট সংখ্যা/পরিমাণ উল্লেখপূর্বক ডিপিপি/আবিডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান কার্যক্রম	প্রাক্কলিত ব্যয়	পকল্পের শুরুর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত			চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে		
		বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সুনির্দিষ্ট সংখ্যা/পরিমাণ উল্লেখপূর্বক)	ব্যয়	কর্মপরিচালনা/টা গেট (সুনির্দিষ্ট সংখ্যা/ পরিমাণ উল্লেখপূর্বক)	বরাদ্দ	০৬.০৬.২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সুনির্দিষ্ট সংখ্যা/ পরিমাণ উল্লেখপূর্বক)	ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ভূমি ক্রয়	৪০০০.০০	১০ একর জমি অধিগ্রহণ	০.০০	---	১৪০৫.০০	১০ একর জমি অধিগ্রহণ	৮৩৮.৩৮
ভূমি উন্নয়ন	৩৪৮.০০	--	০.০০	৪০৪৬৯ ষ:মি	০.০০	০.০০	০.০০
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক:	১১.০০	--	০.০০	৩৬ টি	৫.০০	০.০০	০.০০
অফিস সরঞ্জামাদি	১৭.০০	-	০.০০	৩৮ টি	০.০০	০.০০	০.০০
আসবাব পত্র	১০৮.০০	-	-	২৮৪ টি	০.০০	১৬ টি	৪.১১
মোটরযান	১৯৫.০০	-	০.০০	০৩টি	৯৫.০০	০.০০	০.০০
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৯১৯৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
নির্মাণ ও পূর্ত কাজ	১১৮০৩.০০	-	০.০০	খোক	০.০০	০.০০	০.০০
পরামর্শক নিয়োগ:	৮১০.০০	-	০.০০	০৬ জন	০.০০	০.০০	০.০০