

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নামঃ “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন”

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার,
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১২০০.০০ লক্ষ টাকা।
- বাস্তবায়নকাল: ০১ জানুয়ারী ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২।
- চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ: ৪০২২.০০ লক্ষ টাকা।
- অবমুক্তকৃত অর্থ: ৩৫৫২.০০ লক্ষ টাকা।
- এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় ৩৫৩৮.০৬ লক্ষ টাকা।
- চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি: ৮৭.৯৭% বাস্তব অগ্রগতি: ৮৮.২৫%
- ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি: ৮.৫৯% বাস্তব অগ্রগতি: ৯%

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ভূমি ক্রয়;
- ভবন নির্মাণ ও আনুষংগিক সুবিধাদি নির্মাণ;
- যন্ত্রপাতিও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ;
- ফার্নিচার সংগ্রহ;
- জনবল নিয়োগ;
- যানবাহন ক্রয়;
- পরামর্শক সেবা সংগ্রহ;

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

- প্রকল্পটি ০৭/০১/২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।
- ০৮/০৬/২০২০ তারিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী হয়।
- ০৪/১০/২০২০ তারিখে মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার কে প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ না থাকায় ১৮/১১/২০২০ তারিখে বরাদ্দের আবেদন।
- আরএডিপিতে বরাদ্দসহ ২১/০৩/২০২১ তারিখে ৩৫৫২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

- জমি অধিগ্রহণের জন্য ১২/০৪/২০২১ তারিখে ৩৫,৩৭,১৬,৬৫০.৫২ টাকা জেলা প্রশাসক বরিশাল কে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।



প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

- ১৮/০৫/২০২১ তারিখে ১০ (দশ) একর জমি সরেজমিনে বুঝিয়ে দেয়া হয়।



প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

- ২০/০৫/২০২১ তারিখে উক্ত জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করা হয় এবং প্রকল্পের জন্য স্থান নির্ধারিত হয় ।





ধন্যবাদ